

DESIGNAÇÃO	PV23.104 - MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS
CLIENTE	NUNO GONÇALO RODRIGUES MARTINS SIMÕES
LOCAL MONT.	ANSIÃO



FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS MODULARES					
ESTRUTURAS MODULARES PRÉ-FABRICADAS	QTD.	ÁREA (m ²)		PREÇOS	
		UN	TOTAL	UN	TOTAL
MÓDULO SANITÁRIO / BALNEÁRIO Módulo sanitário / balneário (6,00m x 2,44m)	2	14,64	29,28	11.546,00 €	23.092,00 €
MÓDULO AMPLO Módulo amplo (6,00m x 2,44m)	1	14,64	14,64	7.608,00 €	7.608,00 €
			43,92		30.700,00 €

SERVIÇOS	QTD.	PREÇOS	
		UN	TOTAL
Transporte de entrega	1	1.250,00 €	1.250,00 €
			1.250,00 €

CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTU'S	QTD.	QTD. / EDIF	QTD. TOTAL	PREÇOS	
				UN	TOTAL
MÓDULO AMPLO Módulo amplo (6,00m x 2,44m)	1	1	1	700,00 €	700,00 €
			1		700,00 €

VALOR TOTAL DO PROJETO	32.650,00 €
-------------------------------	--------------------

Nota: Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 50% com a adjudicação, a pronto pagamento
- 50% com a entrega, a pronto pagamento

PRAZO DE ENTREGA

Até 6 semanas

VALIDADE DA PROPOSTA

30 Dias

EXCLUSÕES

- Bases de assentamento para apoio e nivelamento dos módulos
- Ligações exteriores águas/esgotos e eletricidade
- Acesso aos locais de instalação dos módulos para os camiões grua e para as viaturas das equipas de apoio e montagem
- Corte da via e policiamento, caso necessário